



รายงานผลการดำเนินงาน  
และการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
( รอบ ๖ เดือน )

องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ  
อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

จัดทำโดย  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ  
สำนักปลัด (งานนโยบายและแผน)  
องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนโครงสร้างพื้นฐานการสาธารณสุขโรคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำกลางหมู่ที่ ๘ สายเริ่มจากบริเวณที่นายวีรพล มาลอยเชื่อมถึงถนน อบจ.	ก่อสร้างถนน คสล.ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตาราง เมตร (รายละเอียดตามรูปแบบแปลน อบต.ย่อ กำหนด)	๑๐๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๘	-	-	✓	-	-
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนตู หมู่ที่ ๙ สายเริ่มจากบริเวณที่นางคำใบ ดำนขุนทดเชื่อมถึงถนนไปบ้านสว่างหมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนน คสล.ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบแปลน อบต.ย่อ กำหนด)	๑๙๐,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๑๘๙,๕๐๐	ยอดคงเหลือ ๕๐๐ บาท เงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแสง หมู่ที่ ๓ นางดาวตะเคียน สมจิตร์ ถึงที่ดินนายจันทร์ สมจิตร์	ก่อสร้างถนน คสล. ปริมาณงานขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๘ ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบแปลน อบต.ย่อ กำหนด)	๒๕๐,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๘	-	-	✓	-	-

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนโครงสร้างพื้นฐานการสาธารณสุขโรคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากที่นายมองคล ทองหนู ถึงที่ดินนายศิริชัย ศิริศรี บ้านโคกป่าจืด หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างถนน คสล.ปริมาณงานขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๓๕ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบแปลน อนุมัติกำหนด)	๒๐๐,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๘	-	-	✓	-	-
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเริ่มจากที่นางสาวรุ่งนภา อ่อนสา ถึงที่นายณรงค์ นามแก้ว บ้านคำม่วง หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนน คสล.ปริมาณงานช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบแปลน อนุมัติ กำหนด)	๑๐๐,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๙๙,๕๐๐	ยอดคงเหลือ ๕๐๐ เงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเริ่มจากที่นายสุนทร ดวงตา ถึงที่นายสุทธา ประดับน้ำ บ้านคำม่วง หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนน คสล.ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๔๐ เมตร ยาว ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๒๓.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบแปลน อนุมัติ กำหนด)	๒๐๐,๐๐๐	เมษายน ๖๘ ๒๕๖๘	✓	-	-	๑๙๙,๕๐๐	ยอดคงเหลือ ๕๐๐ เงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนโครงสร้างพื้นฐานการสาธารณสุขโรคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเริ่มจากที่นายไหวดี พิจารย์ ถึงที่นายนครินทร์ นามแก้ว บ้านสว่าง หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนน คสล.ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๖ เมตร ยาว ๕๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๘๘.๔๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบแปลน อนุมัติ กำหนด)	๒๐๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๘	-	-	✓	-	-
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเริ่มจากบริเวณที่นายสวาด สานนท์ เชื่อมถึงที่บ้านนางบุญมี สมจิตร บ้านคำกลางหมู่ที่ ๘	ก่อสร้างถนน คสล.ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบแปลน อนุมัติ กำหนด)	๙๖,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๘	-	-	✓	-	-
๙	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.บ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๑๑ สายจากบ้านนางกิม สุขแสง ถึงที่นายสุบิน นามแก้ว	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๕๙ ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบแปลน อนุมัติ กำหนด)	๒๖๔,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๒๕๘,๐๐๐	ยอดคงเหลือ ๕,๕๐๐ เงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนโครงสร้างพื้นฐานการสาธารณสุขโรคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านย่อ หมู่ที่ ๑ สายจากบ้านนางอรดิน โยคะสิงห์ ถึงถนน อบจ.ไปบ้านโพง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๑๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบแปลน อบต.ย่อ กำหนด)	๑๙๗,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๘	-	-	✓	-	-
๑๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองปลา หมู่ที่ ๑๐ สายจากบ้านนางบุญนาค มงคล ถึงที่นางป้อม แก้ว มัน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๐.๐ เมตร ยาว ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบแปลน อบต.ย่อ กำหนด)	๒๐๐,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๘	-	-	✓	-	-
๑๒	โครงการก่อสร้างอาคารบังค้ำบน้ำ ลำชีหลง (ตอนล่าง) บ้านคำม่วง หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างอาคารบังค้ำบน้ำ ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร ยาง ๕.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามรูปแบบแปลน อบต.ย่อ กำหนด)	๓๐๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๘	-	-	✓	-	-

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนโครงสร้างพื้นฐานการสาธารณสุขโรคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๓	โครงการเสริมดินขยายไหล่ทาง บ้านคำกลาง หมู่ที่ ๘ สายจากที่นายสุดใจ จันทสาร ถึงร่องเหมือง หมู่ที่ ๑๑	ปริมาณงานขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๗๒ เมตร ถมสูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๒ ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบแปลน อบต.ย่อ กำหนด)	๓,๐๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๘	-	-	✓	-	-
๑๔	โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเริ่มจากที่นายสุพัฒน์ ชั้นหล่อ บ้านคำม่วง หมู่ที่ ๗	การเสริมคอนกรีตเสริมเหล็กสายเริ่มจากที่นายสุพัฒน์ ชั้นหล่อ บ้านคำม่วง หมู่ที่ ๗ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๘.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบแปลน อบต.ย่อ กำหนด)	๓๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๘	✓	-	-	๒๒,๐๐๐	ยอดคงเหลือ ๘,๐๐๐ เงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ