



รายงานผลการดำเนินงาน  
และการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ  
อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร



จัดทำโดย  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ  
องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ  
อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และก่อสร้างปรับปรุงท่อและรางระบายน้ำ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เริ่มจากที่นายวุฒิไกร จันทร์ พล-ที่ดินนางสมร จันทร์ศรี บ้านคำม่วง หมู่ ๗	<b>สถานะ</b> “ดำเนินการเสร็จสิ้น” <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ดำเนินการก่อสร้าง คสล. เริ่มจากที่นายวุฒิไกร จันทร์พล- ที่ดินนางสมร จันทร์ศรี บ้านคำม่วง หมู่ ๗ - ขนาดผิวจราจร ๔ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่ น้อยกว่า ๓๔๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลย่อกำหนด <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนสัญจร โดยสะดวก	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ ถึง ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗
๒	โครงการขุดลอกกำจัด ผักตบชวาลำห้วยสะแนน (ตอนล่าง) บ้านย่อหมู่ ๑	<b>สถานะ</b> “ดำเนินการเสร็จสิ้น” <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ดำเนินการขุดลอก กำจัดผักตบชวาลำห้วยสะแนน (ตอนล่าง) บ้านย่อหมู่ ๑ <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนสะดวกในการ ใช้งาน	๑๙๙,๕๐๐	๑๙๙,๕๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ถึง ๗ เมษายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ

อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และก่อสร้างปรับปรุงท่อและวางระบายน้ำ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง (สายเริ่มจากที่ดินนายสุวรรณ ไชยสาน – ที่ดินนายทอง จันทภูมิ) บ้านหนองปลา หมู่ ๑๐	<b>สถานะ “ดำเนินการเสร็จสิ้น”</b> <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง (สายเริ่มจากที่ดินนายสุวรรณ ไชยสาน – ที่ดินนายทอง จันทภูมิ) บ้านหนองปลา หมู่ ๑๐ - ขนาดผิวจราจร ๔ เมตร ยาว ๔๗๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๘๘๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลย่อกำหนด <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนสัญจรโดยสะดวก	๒๓๒,๐๐๐	๒๓๒,๐๐๐	๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ถึง ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ

อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และก่อสร้างปรับปรุงท่อและรางระบายน้ำ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ตลาดสดตำบลย่อ บ้านย่อ หมู่ ๒	<b>สถานะ</b> “ดำเนินการเสร็จสิ้น” <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมตลาดสดตำบลย่อ บ้านย่อ หมู่ ๒ <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนได้รับ ประโยชน์ระเบียบเรียบร้อยในตลาดสด ป้องกันสัตว์เข้ามาในตลาดสด	๓๔๖,๐๐๐	๓๔๖,๐๐๐	๐	กองสาธารณสุข	เริ่มดำเนินการ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๕	โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่บ้าน บ้านคำม่วง หมู่ที่ ๗ ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นาง นารี สุนุกคำ - ที่นายจำลอง ช่างเกวียน	<b>สถานะ</b> “ดำเนินการเสร็จสิ้น” <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ดำเนินการก่อสร้าง ถนนดินหมู่บ้าน บ้านคำม่วง หมู่ที่ ๗ ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัด ยโสธร สายจากที่นางนารี สุนุกคำ - ที่ นายจำลอง ช่างเกวียน - ขนาดผิวจราจร ๔ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตาราง เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่องค์การบริหารส่วน ตำบลย่อกำหนด <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนสัญจร โดยสะดวก	๓๑๑,๐๐๐	๓๑๑,๐๐๐	๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ถึง ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ  
อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และก่อสร้างปรับปรุงท่อและวางระบายน้ำ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๖	โครงการปรับปรุงถนนดินหมู่บ้าน บ้านคำม่วง หมู่ที่ ๕ ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายผนังกั้นน้ำลำชีหลง ตอนล่าง ยาวตามลำชีหลง	<b>สถานะ “ดำเนินการเสร็จสิ้น”</b> <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ดำเนินการการปรับปรุง ถนนดินหมู่บ้าน บ้านคำม่วง หมู่ที่ ๕ ตำบล ย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สาย ผนังกั้นน้ำลำชีหลง ตอนล่าง ยาวตามลำชี หลง - ขนาดผิวจราจร ๔ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่ น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลย่อกำหนด <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนสัญจร โดยสะดวก	๒๙๑,๐๐๐	๒๙๑,๐๐๐	๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ถึง ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗
๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่บ้าน บ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๑๑ ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากนายคำตัน นาจารย์ ถึง สี่ลำห้วยสะแนน	<b>สถานะ “ดำเนินการเสร็จสิ้น”</b> <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ดำเนินการปรับปรุงถนน ลูกรังหมู่บ้าน บ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๑๑ ตำบล ย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สาย จากนายคำตัน นาจารย์ ถึง สี่ลำห้วย สะแนน - ขนาดผิวจราจร ๓ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๕,๔๐๐ ตารางเมตร พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตาม แบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลย่อกำหนด <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนสัญจร โดยสะดวก	๒๑๕,๐๐๐	๒๑๕,๐๐๐	๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ถึง ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ

อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และก่อสร้างปรับปรุงท่อและรางระบายน้ำ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่บ้าน บ้านเจริญสุขหมู่ที่ ๑๑ ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อน แก้ว จังหวัดยโสธร สายจาก โรงเรียนชุมชน หมู่ที่ ๑๑ ถึง สี่ แยกป่าชุมชน (ดอนรัฐ) หมู่ที่ ๑๐	<b>สถานะ</b> “ดำเนินการเสร็จสิ้น” <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ดำเนินการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่บ้าน บ้านเจริญสุขหมู่ที่ ๑๑ ตำบลย่อ อำเภอคำ เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากโรงเรียนชุมชน หมู่ที่ ๑๑ ถึง สี่แยกป่าชุมชน (ดอนรัฐ) หมู่ที่ ๑๐ - ขนาดผิวจราจร ๓.๕ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐. ๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ ตาราง เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตาม แบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลย่อกำหนด <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนสัญจรโดยสะดวก	๙๙,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ถึง ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗
๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่บ้าน บ้านคำกลางหมู่ที่ ๘ ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจาก คสล. เดิม อบจ นายวีรพล มาลอย	<b>สถานะ</b> “ดำเนินการเสร็จสิ้น” <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ดำเนินการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่บ้าน บ้านคำกลางหมู่ที่ ๘ ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อน แก้ว จังหวัดยโสธร สายจาก คสล.เดิม อบจ นายวีรพล มาลอย - ขนาดผิวจราจร ๕ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลย่อกำหนด <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนสัญจรโดยสะดวก	๒๕๔,๐๐๐	๒๕๔,๐๐๐	๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ ถึง ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ

อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และก่อสร้างปรับปรุงท่อและรางระบายน้ำ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่บ้าน บ้านคำกลางหมู่ที่ ๘ ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นาย สวาด สานนท์ ถึง นางบุญมี สมจิตร	<b>สถานะ</b> “ดำเนินการเสร็จสิ้น” <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ดำเนินการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่บ้าน บ้านคำกลางหมู่ที่ ๘ ตำบลย่อ อำเภอคำ เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นายสวาด สาน นท์ ถึง นางบุญมี สมจิตร - ขนาดผิวจราจร ๒.๕ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ กำหนด <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนสัญจรโดยสะดวก	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ ถึง ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่บ้าน บ้านสว่าง หมู่ที่ ๔ ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นางนาง หนูเล็ก คำผา ถึง นางจันทร์พิญ เวียงสมุด	<b>สถานะ</b> “ดำเนินการเสร็จสิ้น” <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ดำเนินการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่บ้าน บ้านสว่าง หมู่ที่ ๔ ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อน แก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นางนางหนูเล็ก คำผา ถึง นางจันทร์เพ็ญ เวียงสมุด - ขนาดผิวจราจร ๓ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลย่อกำหนด <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนสัญจรโดยสะดวก	๒๘๕,๐๐๐	๒๘๕,๐๐๐	๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ถึง ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบล

อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และก่อสร้างปรับปรุงท่อและรางระบายน้ำ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่บ้าน บ้านหนองปลา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลยอ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากถนน อบจ. - หนองน้ำ สาธารณะหนองปลา หมู่ที่ ๑๐	<b>สถานะ</b> “ดำเนินการเสร็จสิ้น” <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ดำเนินการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่บ้าน บ้านหนองปลา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลยอ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากถนน อบจ. - หนองน้ำ สาธารณะหนองปลา หมู่ที่ ๑๐ - ขนาดผิวจราจร ๕ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร ถมดิน ๑.๐๐ เมตร ลงลูกรังหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนสัญจรโดยสะดวก	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ถึง ๒๐ เมษายน ๒๕๖๗
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนถนนลูกรัง บ้านยอ หมู่ที่ ๒ ตำบลยอ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากด้านหลังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ - ที่นางเลา นามแก้ว	<b>สถานะ</b> “ดำเนินการเสร็จสิ้น” <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ดำเนินการปรับปรุงถนนถนนลูกรัง บ้านยอ หมู่ที่ ๒ ตำบลยอ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากด้านหลังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ - ที่นางเลา นามแก้ว - ขนาดผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนสัญจรโดยสะดวก	๒๒๓,๐๐๐	๒๒๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ถึง ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบล  
อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และก่อสร้างปรับปรุงท่อและรางระบายน้ำ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่บ้าน บ้านดอนตู หมู่ที่ ๙ ตำบลยอ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นางภู แก่นของ ถึง นายอนงค์ จันทร์ ทองแท้	<b>สถานะ</b> “ดำเนินการเสร็จสิ้น” <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ดำเนินการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่บ้าน บ้านดอนตู หมู่ที่ ๙ ตำบลยอ อำเภอคำ เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นางภู แก่นของ ถึง นายอนงค์ จันทร์ทองแท้ - ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร ถมดิน ๐.๕๐ เมตร ลงลูกรังหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๙๔ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลยอกำหนด <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนสัญจรโดยสะดวก	๗๖,๐๐๐	๗๖,๐๐๐	๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ ถึง ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่บ้าน บ้านดอนตู หมู่ที่ ๙ ตำบลยอ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นายยะ เวช นามแก้ว ถึง นายชาญ นามแก้ว	<b>สถานะ</b> “ดำเนินการเสร็จสิ้น” <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ดำเนินการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่บ้าน บ้านดอนตู หมู่ที่ ๙ ตำบลยอ อำเภอคำเขื่อน แก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นายยะเวช นามแก้ว ถึง นายชาญ นามแก้ว - ขนาดผิวจราจร กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย กว่า ๑,๖๕๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบล ยอกำหนด <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนสัญจรโดยสะดวก	๑๒๙,๐๐๐	๑๒๘,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ ถึง ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ

อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และก่อสร้างปรับปรุงท่อและรางระบายน้ำ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้ายย่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัด ยโสธร สายจากที่นายนายณวัฒน์ สมจิตร ถึง นายอ่อนสี ชัยคำดี	<b>สถานะ</b> “ดำเนินการเสร็จสิ้น” <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ดำเนินการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้ายย่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นายนายณวัฒน์ สมจิตร ถึง นายอ่อนสี ชัยคำดี - ขนาดผิวจราจร กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๗๕ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลย่อกำหนด <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนสัญจรโดยสะดวก	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ ถึง ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้ายย่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัด ยโสธร สายจากบ้านนางเลียง สมจิตร ถึง ที่นายอุทัย นามแก้ว	<b>สถานะ</b> “ดำเนินการเสร็จสิ้น” <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ดำเนินการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้ายย่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากบ้านนางเลียง สมจิตร ถึง ที่ นายอุทัย นามแก้ว - ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลย่อกำหนด <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนสัญจรโดยสะดวก	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ ถึง ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ

อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และก่อสร้างปรับปรุงท่อและรางระบายน้ำ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านย่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัด ยโสธร สายจากที่นายนาย ไพโรจน์ กันยะ ถึง ลำห้วย สะแนน	<b>สถานะ</b> “ดำเนินการเสร็จสิ้น” <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ดำเนินการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านย่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นายนายไพโรจน์ กันยะ ถึง ลำ ห้วยสะแนน - ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓,๑๕๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ กำหนด <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนสัญจรโดยสะดวก	๑๕๒,๐๐๐	๑๕๑,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ ถึง ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่บ้าน บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๓ ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นาง บังอร ป่องโล่ ถึง ที่นางราวาลัย หาญกล้า	<b>สถานะ</b> “ดำเนินการเสร็จสิ้น” <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ดำเนินการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่บ้าน บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๓ ตำบลย่อ อำเภอคำ เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นางบังอร ป่องโล่ ถึง ที่นางราวาลัย หาญกล้า - ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ กำหนด <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนสัญจรโดยสะดวก	๒๙๕,๐๐๐	๒๙๔,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ ถึง ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ

อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และก่อสร้างปรับปรุงท่อและรางระบายน้ำ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายเริ่มจากที่ดินนายไพบูลย์ พงษ์แพง ถึง ที่ดินนางวินิจ โสภา)	<b>สถานะ</b> “ดำเนินการเสร็จสิ้น” <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ดำเนินการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายเริ่มจากที่ดินนายไพบูลย์ พงษ์แพง ถึง ที่ดินนาง วินิจ โสภา)ปรับปรุงถนนลูกรัง (สายเริ่มจากที่ดินนาย ไพบูลย์ พงษ์แพง ถึง ที่ดินนางวินิจ โสภา) - ขนาดผิวจราจร กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลย่อกำหนด <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนสัญจรโดยสะดวก	๕๖,๐๐๐	๕๖,๐๐๐	๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายเริ่มจากที่นางมณีวรรณ สม จิตร ถึงที่นางราตรี วันเวียน) บ้านเจริญสุข หมู่ ๑๑	<b>สถานะ</b> “ดำเนินการเสร็จสิ้น” <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. (สายเริ่มจากที่นางมณีวรรณ สมจิตร ถึงที่นางราตรี วันเวียน) บ้านเจริญสุข หมู่ ๑๑ - ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๐เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลย่อกำหนด <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนสัญจรโดยสะดวก	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึง ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ  
อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และก่อสร้างปรับปรุงท่อและรางระบายน้ำ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๒๓	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล. บ้านโคกป่าจิก หมู่ ๖ สายเริ่มจากบ้านนาง สุวรรณ ไชยสาน เชื่อมถึงที่ นางสุกัญญา โพธิ์ศรี	<b>สถานะ</b> “ดำเนินการเสร็จสิ้น” <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ดำเนินการก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล. บ้านโคกป่าจิก หมู่ ๖ สายเริ่มจาก บ้านนางสุวรรณ ไชยสาน เชื่อมถึงที่นางสุกัญญา โพธิ์ศรี - ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๘๗ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๘๗ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่องค์การ บริหารส่วนตำบลย่อกำหนด <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ป้องกันน้ำท่วมขัง	๑๔๕,๐๐๐	๑๔๕,๐๐๐	๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึง ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่บ้าน บ้านโคกป่าจิก หมู่ที่ ๖ ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อน แก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่ นางนางทองบาง จันทร์อ่อน ถึงถนน อบจ. สาย ๐๑๐๒	<b>สถานะ</b> “ดำเนินการเสร็จสิ้น” <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ดำเนินการปรับปรุงถนนดิน หมู่บ้าน บ้านโคกป่าจิก หมู่ที่ ๖ ตำบลย่อ อำเภอ คำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นางนางทอง บาง จันทร์อ่อน ถึงถนน อบจ. สาย ๐๑๐๒ - ขนาดผิวจราจร ช่วงที่ ๑ กว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๕๗๘ เมตร ถมดิน ๐.๕ เมตร ลงลูกรังหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๕ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๔๙ เมตร ลงลูกรังหนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ไม่ น้อย ๒,๕๙๖ ตารางเมตร <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนสัญจรโดยสะดวก	๒๕๗,๐๐๐	๒๕๗,๐๐๐	๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๗ ถึง ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ  
อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และก่อสร้างปรับปรุงท่อและวางระบายน้ำ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สาย จากที่นางสภาพ มากพูน เชื่อม ถึงที่นางอนงค์ สมจิตร หมู่ ๑ บ.ย่อ ต.ย่อ อ.คำเขื่อนแก้ว จ. ยโสธร	<b>สถานะ</b> “ดำเนินการเสร็จสิ้น” <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ดำเนินการโครงการก่อสร้าง วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายจากที่ นางสภาพ มากพูน เชื่อมถึงที่นางอนงค์ สมจิตร หมู่ ๑ บ.ย่อ ต.ย่อ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร - ขนาดผิวจราจร ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝากปิด ความยาว ๑๕๐ เมตร_พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ กำหนด <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> เพื่อช่วยระบายน้ำลงสู่พื้นที่ ทางการเกษตร และช่วยแก้ปัญหาหน้าท่วมขังในพื้นที่	๒๔๙,๕๐๐	๒๔๙,๕๐๐	๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ ถึง ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗
๒๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารสำนักงาน อบต.ย่อ	<b>สถานะ</b> “ดำเนินการเสร็จสิ้น” <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต.ย่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตาม แบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลย่อกำหนด <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> มีความปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่พึงพอใจ	๔๗๗,๐๐๐	๔๗๗,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	เริ่มดำเนินการ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึง ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ  
อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
กลยุทธ์ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และก่อสร้างปรับปรุงท่อและรางระบายน้ำ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังและ ถมดิน บ้านคำม่วง หมู่ที่ ๗ (สายจากที่ดินนางราตรี ชั้น สัมฤทธิ์ เชื่อมถึงที่นางนาง ล้วน ศรี)	<b>สถานะ</b> “ดำเนินการเสร็จสิ้น” <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ดำเนินการปรับปรุงถนนลูกรัง และถมดิน บ้านคำม่วง หมู่ที่ ๗ (สายจากที่ดินนาง ราตรี ชั้นสัมฤทธิ์ เชื่อมถึงที่นางนาง ล้วนศรี) - งานถมดิน กว้าง ๒.๘๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร พื้นที่ปรับปรุง ๑,๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ กำหนด <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนสัญจรโดยสะดวก	๑๔๗,๕๐๐	๑๔๗,๕๐๐	๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึง ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน ดอนตู หมู่ที่ ๙ เริ่มจาก ถนนลาดยางไปบ้านสว่างบริเวณ ที่นายสุดชา สว่างแสง เชื่อมถึง ที่นางวันดี โชติชุม	<b>สถานะ</b> “ดำเนินการเสร็จสิ้น” <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ดำเนินการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนตู หมู่ที่ ๙ เริ่มจากถนนลาดยางไปบ้านสว่างบริเวณที่นายสุดชา สว่างแสง เชื่อมถึงที่นางวันดี โชติชุม - ขนาดผิวจราจร ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่รวม ๔๓๗.๕๐ ตาราง เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลย่อกำหนด <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนสัญจรโดยสะดวก	๒๔๙,๐๐๐	๒๔๙,๐๐๐	๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึง ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบล

อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และก่อสร้างปรับปรุงท่อและรางระบายน้ำ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๒๙	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสว่าง หมู่ที่ ๔ สายเริ่มจากที่นางใจ ชาวผิว เชื่อมถึงที่นางบัวผัน ราษฎร์ดี	<b>สถานะ “ดำเนินการเสร็จสิ้น”</b> <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ดำเนินการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสว่าง หมู่ที่ ๔ สายเริ่มจากที่นางใจ ชาวผิว เชื่อมถึงที่นางบัวผัน ราษฎร์ดี - ขนาดผิวจราจร กว้าง ๒.๒๐ เมตร ยาว ๘๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๙๓.๖๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนสัญจรโดยสะดวก	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๙,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายบ้านนายสมศักดิ์ สว่างแสง ถึงที่ดิน นางกอง สว่างแสง) บ้านสว่างหมู่ที่ ๔	<b>สถานะ “ดำเนินการเสร็จสิ้น”</b> <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายบ้านนายสมศักดิ์ สว่างแสง ถึงที่ดิน นางกอง สว่างแสง) บ้านสว่างหมู่ที่ ๔ - ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนสัญจรโดยสะดวก	๑๘๐,๐๐๐	๑๗๙,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ถึง ๒๘ กันยายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ

อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และก่อสร้างปรับปรุงท่อและรางระบายน้ำ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๓๑	โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านคำ กลาง หมู่ ๘ สายเริ่มจากที่นาย จรูญ สมจิตร เชื่อมถึงร่อง เหมืองบ้านเจริญสุข หมู่ ๑๑	<b>สถานะ “ดำเนินการเสร็จสิ้น”</b> <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ดำเนินการก่อสร้างระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านคำกลาง หมู่ ๘ สายเริ่มจาก ที่นายจรูญ สมจิตร เชื่อมถึงร่องเหมืองบ้านเจริญสุข หมู่ ๑๑ - ขนาดปากกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ความยาว ๑๕๖ ตาราง เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลย่อกำหนด <b>ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนสัญจรโดยสะดวก</b>	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๗ ถึง ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ (กันเงิน)
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๗ สาย เริ่มจากที่นายพา จันทร์หอม เชื่อมถึงที่นายสุเชาว์ จันทร์ เหลือง	<b>สถานะ “ดำเนินการเสร็จสิ้น”</b> <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ดำเนินการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๗ สายเริ่มจากที่ นายพา จันทร์หอม เชื่อมถึงที่นายสุเชาว์ จันทร์ เหลือง - ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามพื้นที่ ๒๗๐ ตารางเมตร <b>ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนสัญจรโดยสะดวก</b>	๑๔๙,๕๐๐	๑๔๙,๕๐๐	๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถึง ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ (กันเงิน)

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ  
อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และก่อสร้างปรับปรุงท่อและรางระบายน้ำ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๓๓	โครงการก่อสร้าง ระบายน้ำ คสล. บ้านเจริญสุข หมู่ ๑๑ สาย จากหน้า รพ.สต.ย่อ	<b>สถานะ</b> “ดำเนินการเสร็จสิ้น” <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ดำเนินการก่อสร้าง ระบายน้ำ คสล. บ้านเจริญสุข หมู่ ๑๑ สายจากหน้า รพ.สต.ย่อ - ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ หน้า ๐.๑๐ เมตร ความยาวรวม ๖๐ เมตร _พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลย่อกำหนด <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนสัญจรโดยสะดวก	๙๙,๕๐๐	๙๙,๕๐๐	๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถึง ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ (กันเงิน)
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก คสล. บ้านคำม่วง หมู่ ๕ สายจากที่นางหนูสินธุ์ คำวัง - ที่นางเลียง โทขาว	<b>สถานะ</b> “ดำเนินการเสร็จสิ้น” <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ดำเนินการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. บ้านคำม่วง หมู่ ๕ สายจาก ที่นางหนูสินธุ์ คำวัง - ที่นางเลียง โทขาว - ขนาดผิวจราจร ๒.๕ เมตร ยาว ๒๗ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย กว่า ๖๘ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่องค์การบริหารส่วน ตำบลย่อกำหนด <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนสัญจรโดยสะดวก	๔๓,๐๐๐	๔๓,๐๐๐	๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๒ กันยายน ๒๕๖๗ ถึง ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ (กันเงิน)

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบล  
อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และก่อสร้างปรับปรุงท่อและรางระบายน้ำ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.บ้านคำม่วง หมู่ ๕ สายจากที่นายสมศรี เกื้อกุล ถึงพื้นที่ลาดตากข้าวหมู่ ๗ บ้านคำม่วง	<b>สถานะ “ดำเนินการเสร็จสิ้น”</b> <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.บ้านคำม่วง หมู่ ๕ สายจากที่นายสมศรี เกื้อกุล ถึงพื้นที่ลาดตากข้าวหมู่ ๗ บ้านคำม่วง - ขนาดผิวจราจร ๔ เมตร ยาว ๔๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๘๘ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนสัญจรโดยสะดวก	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๕ กันยายน ๒๕๖๗ ถึง ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ (กันเงิน)
๓๖	โครงการขุดบ่อฝึงบกลบขยะ หมู่ ๒ (ป่าดอนรัฐ)	<b>สถานะ “ดำเนินการเสร็จสิ้น”</b> <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ดำเนินการขุดขุดบ่อฝึงบกลบขยะ หมู่ ๒ (ป่าดอนรัฐ) - ขุดบ่อฝึงบกลบขยะ หมู่ ๒ (ป่าดอนรัฐ) <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> เพื่อความสะอาดและสิ่งแวดล้อมของชุมชน	๑๕๙,๕๐๐	๑๕๙,๕๐๐	๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๙ กันยายน ๒๕๖๗ ถึง ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ (กันเงิน)

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ

อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และก่อสร้างปรับปรุงท่อและรางระบายน้ำ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. บ้านคำม่วง หมู่ ๕ สายจากที่นายไกลสร ก้องเสียง ถึงที่นางพุลทรัพย์ อุ๋นไท	<b>สถานะ “ดำเนินการเสร็จสิ้น”</b> <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. บ้านคำม่วง หมู่ ๕ สายจากที่นายไกลสร ก้องเสียง ถึงที่นางพุลทรัพย์ อุ๋นไท - ขนาดผิวจราจร ๔ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลย่อกำหนด <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนสัญจรโดยสะดวก	๘๖,๐๐๐	๘๖,๐๐๐	๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗ ถึง ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ (กันเงิน)
๓๘	โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านหนองแสง หมู่ ๓	<b>สถานะ “ดำเนินการเสร็จสิ้น”</b> <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ก่อสร้าง คสล.บ้านหนองแสง หมู่ ๓ - ขนาดผิวจราจร ๕ เมตร ยาว ๘๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ ๔๓๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลย่อกำหนด <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนสัญจรโดยสะดวก	๒๔๙,๕๐๐	๒๔๙,๕๐๐	๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ ถึง ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗